



## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

---

### ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

**данных по итогам совещания, проведенного 24 июня 2021 года,  
по реализации проекта «Реконструкция и строительство аэропорта  
Грозный «Северный»**

от 01.07.2021 г.

№ 02 – 15 пп

1. Рекомендовать ФГУП «АГА(А)» (Тагиев Р.Р.):

1.1. Подготовить для Росавиации соответствующий доклад о причинах увеличения сметной стоимости объекта «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный «Северный» с целью подтверждения Росавиацией лимитов финансирования для направления проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Срок исполнения: до 8 июля 2021 года.

1.2. Подготовить заключение о целесообразности и обоснованности увеличения сметной стоимости строительства КДП, а также начать работу по подготовке соответствующих документов для внесения изменений в Инвестпрограмму в целях приведения лимитов в соответствие со сводным сметным расчетом.

Срок исполнения: до 8 июля 2021 года.

1.3. Рекомендовать ФГУП «АГА» (Тагиев Р.Р.) (ускоренное рассмотрение ПСД и выдачу замечаний в рабочем порядке) совместно с ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» (Мартынов А.В.) (ускоренное устранение замечаний) провести соответствующую работу для начала передачи проектной документации по проекту «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный «Северный» в ФАУ «Главгосэкспертиза».

Срок исполнения: до 8 июля 2021 года.

2. Министерству транспорта и связи Чеченской Республики (Черхигов Р.С.-Э.) (ускоренное рассмотрение ПСД и выдача замечаний в рабочем порядке) совместно с ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» (Мартынов А.В.) (ускоренное устранение замечаний) провести соответствующую работу для начала передачи проектной документации по проекту «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный «Северный». Аэровокзальный комплекс» в ФАУ «Главгосэкспертиза».

Срок исполнения: до 30 июля 2021 года.

3. Рекомендовать Мэрии городского округа г. Грозный (Кадыров Х.-М.Ш.) завершить проектные работы по подводящему водопроводу от ул. А. Айдамирова до точки подключения зоны ввода инженерных коммуникаций согласно генерального плана.

Срок исполнения: до 30 июля 2021 года.

4. Рекомендовать АО "Чеченэнерго" (Докуев Р.С.-Э.) обеспечить разработку проектной документации на соответствующие объекты и получение положительного заключения Управления государственной экспертизы по ЧР.

Срок исполнения: до 30 июля 2021 г.

5. Рекомендовать ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Домбаев С.Ш.) и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» ускорено рассмотреть ПСД и по итогам рассмотрения выдать замечания или согласовать представленную документацию.

Срок исполнения: до 8 июля 2021 года (по согласованию).



М.М. Хучиев